

## Kostenaufstellung für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Entlastungsstraße Osterwick“ sowie die 21. Änderung des FNP

Beschluss des Rates vom 29.04.1999 für Ingenieurleistungen für den trassenbezogenen Bebauungsplan an das Ing.-Büro Kettler und Blankenagel in Höhe von 62.230,35 DM.  
Angebot vom 23.03.1999

06.10.1999	lfd.Nr 36	Ing.- Büro Kettler u. Blankenagel Ing.-Leistungen 1.Abschlag	25.000,00 DM
18.07.2000	lfd.Nr 12	Ing.-Büro Kettler u. Blankenagel Ing.-Leistungen 2. Abschlag	15.000,00 DM
24.04.2001	lfd.Nr. 21	Ing.-Büro Kettler u. Blankenagel Ing.-Leistungen 3. Abschlag	17.000,00 DM
11.07.2002	lfd.Nr. 22	Ing.-Büro Kettler u. Blankenagel Ing.-Leistungen Schlusshonorar	15.597,20 DM (7.947,72 €)

### Ausgaben aus Auftrag lt. Schlussrechnung

**72.597,20 DM**

Mehrkosten in Höhe von 10.366,85 DM sind dadurch begründet, daß bei der Schlussrechnung von korregierten, tatsächlichen anrechenbaren Kosten in Höhe von 2.000.000,00 DM und nicht wie im Angebot von vorläufigen 1.600.000,00 DM ausgegangen worden ist.

Die Mehrkosten gegenüber der Kostenschätzung ergaben sich aus folgenden Gründen:

- Erweiterung der Planung für den Anschluss des Gewerbegebietes an die Variante I
- Planung eines Einmündungsbereiches in der Variante I für den Gewerbegebietsanschluss
- Planung eines durchgehenden Rad-Gehweges entlang der Variante I

24.04.2001	lfd.Nr. 20	Ing.-Büro Kettler u. Blankenagel Schallt. Gutachten	14.500,00 DM
------------	------------	--	--------------

### Ausgaben

**Ing. Büro Kettler u. Blankenagel:**

**87.097,20 DM (44.532,09 €)**

Beschluss des Rates vom 29.04.1999 für die 21. Änderung des FNP und die Erstellung des Bebauungsplanes „Entlastungsstraße Osterwick“ an das Büro Günter Nowak in Höhe von 25.206,80 DM.

Angebot vom 09.04.1999

Nachtragsangebot vom 11.12.2001 über 6.699,00 DM.

(Aufgrund der Änderung des Baugesetzbuches wurde die Einarbeitung eines Umweltberichtes in den Bebauungsplan erforderlich. Diese Kosten waren im Angebot vom 09.04.1999 nicht enthalten.)

**Gesamtangebotssumme: 31.905,58 DM**

27.12.2000	lfd. Nr. 1	Ing. Nowak 1. Abschlag	8.000,00 DM
13.12.2001	lfd. Nr. 247	Ing. Nowak 2. Abschlag	6.960,00 DM
08.08.2002	lfd. Nr. 23	Ing. Nowak Schlussrechnung	15.379,80 DM (7.863,57 €)

**Sonstige Ausgaben:**

10.09.2002 lfd.Nr 26 Prof. Dr. Bernhard Stür  
Beratung

**6.806,29 DM** (3.480,00 €)

**Gesamtausgaben:**

( Differenzen bedingt durch Euromrechnungen.  
Umrechnungsfaktor 1,95583))

**124.243,29 DM 63.524,58 €**

Rosendahl, den 21.08.2006  
Im Auftrage



Kortüm