



Flurbereinigung Darfeld

Umsetzungsstand

Wirtschaftswegebau

Bauausschuss Rosendahl / 30.11.2023

Überblick



- Einleitung: 2008
 - Größe des Verfahrensgebiets: 953 ha
 - Anzahl der Teilnehmer: 131
-
- Entscheidung für Baumaßnahmen: 2018
 - Genehmigung Wege- und Gewässerplan: 2019
 - Förderung Baumaßnahmen Rosendahl 80 % = 1.468.800,00 €
 - Leistung der Gemeinde Rosendahl 20 % = 367.200,00 €

Baumaßnahmen

Hennewicher Feldweg
2.010 m


Radbahn Höpinger
260 m

Höpinger Mark
Bau: 295 m Rek.: 320 m

Lechtenberg/Dillenber
Bau: 1.980 m Rek.: 85 m

Ausgleichsmaßnahmen

Wegebau geplant





Baumaßnahmen - umgesetzt

- Asphaltwege: 3305 m 58 % der ursprüngliche Planung
- Schotterwege: 1240 m 20 % der ursprüngliche Planung

Stand Finanzierung


- Bisherige Kosten des Ausbaus in Rosendahl ca. 1.394.000 €
- Restmittel ca. 442.000 € für Rosendahl
- Zusätzlich ca. 110.000 € für Billerbeck



Umsetzung Wege- und Gewässerplan

- Priorisierung mit dem Vorstand
- Synergieeffekte Windenergie
- Andere Finanzierungsmöglichkeiten?
- Zugesagte Fördermittel i.H.v. 393.000 € sind vorhanden!

Geplante Baumaßnahmen Anpassung – **ENTWURF** -



✗ Wegebau entfällt
(voraussichtlich)

— Wegebau durch
die Windenergie
(voraussichtlich)

Weitere Finanzierung durch die Gemeinde möglich?



- Ursprünglich zugesagte Fördermittel aus Düsseldorf bisher nicht durch Co-Finanzierung gedeckt: ca. **393.000,00 €** (80 %),
- Mit einer Beteiligung der Gemeinde Rosendahl in Höhe von: ca. 98.000,00 € (20 %) lässt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von: ca. 491.000,00 € realisieren
- Gemeinde würde Mittel an bestimmte Baumaßnahmen binden (Lechtenberg, Bertmaring / Leiwering)
- Forderung der Gemeinde: Kein Ausbau des Hohlweges am Kippenberg



Gesamtplanung Flurbereinigung

- Feststellung Wertermittlung 2024
- Erneuerung Planwünsche 2024
- Zeitpunkt Abschluss Wegebau??
- Entwurf Neuzuteilung → Einfluss Windenergie!



Welche Fragen haben Sie?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!