Anlage I

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Finanzen und Controlling

Aktenzeichen:	815-41
Vermerk von	Herrn Croner
Telefon:	
Zimmer:	
erstellt am	29.11.07

Vermerk:

Zwischenstandsbericht zur Erneuerung der Wasserhausanschlüsse

Lt. Mitteilung der Stadtwerke Coesfeld werden bis Ende 2007 insgesamt 801 Hausanschlüsse erneuert und abgerechnet worden sein; davon im Jahr 2007 allein 275 Anschlüsse. Der Durchschnittspreis pro Anschluss beträgt rd. 780,00 € (netto). Da das Sanierungsprogramm in der Gemeinde Legden bereits abgeschlossen ist, können sich im kommenden Jahr die Arbeiten voll auf die Gemeinde Rosendahl konzentrieren. Von daher ist auch vorgesehen, im Jahr 2008 alle restlichen Hausanschlüsse (ca. 450 Stück) zu erledigen und das Sanierungsprogramm abzuschließen.

Im Auftrage: